

重点アクションプラン

■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	備考
			平成28	平成29	平成30	平成31	平成32	平成33	平成34	平成35	平成36	平成37	
施設整備	下水道	未整備地域の整備											市街化区域の下水道概成
実行メニュー (早期概成)	共通	低コスト手法による整備の実施											
		推進工法の削減											
		整備面積の増加による整備期間の短縮											整備面積を18ha/年から27ha/年に増加
		補助金による浄化槽整備の促進											合併処理浄化槽の普及啓発を実施

②目標値及び概算事業費等

整備手法	全体	流域関連公共下水道		集落排水施設	その他 集合処理 (公共事業) (コミプラ)	浄化槽		その他 (民間設置集中浄化槽)	アクションプラン 実行時の効果	備考
		暫定浄化槽	個人 設置型			市町村 設置型				
整備手法	整備人口(人)	61,342	42,541	18,762	0	0	39	0	0	コスト削減の内容 H28-H37コスト削減額 小型マンホールの使用 2.4億円 血管の使用 1.4億円 再生土の使用 1.4億円 ペントサイフォンの使用 0.7億円 (中置汚水幹線) 合計 5.9億円
	※中段：アクションプランの整備人口数	(17,168)	(14,583)	(2,585)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	※下段：アクションプランの整備人口数(流入人口)	(3,489)	(3,489)							
	整備面積(集合処理分)(ha)	1,686.5	749.4	937.1	0.0	0.0			0.0	
目標値	※下段：アクションプランの整備面積	(1,209.9)	(272.8)	(937.1)	(0)	(0)			(0)	21.2%増加
	汚水処理人口普及率(%)	71.3%	49.47%	21.82%	0.0%	0.0%	0.05%	0.0%	0.0%	19,266人減少
	汚水未処理人口(人)	24,658	0	24,658	0	0	0	0	0	
計画区域内人口	86,000	42,541	43,420	0	0	39	0	0		H28~H37の平均整備面積
計画汚水量(m3/日)※日平均	11,699	11,699	11,941	0	0			0		過去5年の実績 約18ha/年
計画汚泥量(t/日)※日平均	9.05	9.05	11.55	0.00	0.00			0.00		今後10年の目標 約27ha/年
概算 事業費	流域関連公共下水道建設費(百万円)	6,610	6,610		0	0		0	0	過去5年平均整備面積から約50%増を目指し整備を進めていきます。
	流域下水道建設費(百万円)	5,218	5,218		0	0		0	0	
	計	11,828	11,828		0	0		0	0	
整備人口1人当たりの建設費(千円/人)		655	655		0	0		0	0	効果
実行メニュー	低コスト手法による整備の実施		○							低コスト工法の採用によるコスト削減
	推進工法の削減		○							推進工法の削減によるコスト削減
	整備面積の増加による整備期間の短縮		○							市街化区域(美和・七宝)の下水道概成
	下水道の整備が遅い区域を暫定的に浄化槽補助により整備			○						下水道遅延区域の普及率の増加

中間年度(H32末)の  
汚水処理人口普及率  
全体 65.0%  
下水道 41.9%  
下水道(暫定浄化槽) 23.1%